


MUNICIPIO DE CHIAUTLA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	02	150101	15	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	MIXTA	VARIAS COMUNIDADES	750	AD	500,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	462,997.76	92.60	37,002.24
02	01	03	01	01	02	150101	6	EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD SANTA CATARINA	750	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	02	250102	2	EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD SAN FRANCISCO	750	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	160101	8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PEDREGAL NORTE, LOCALIDAD DE TLALTECAHUACÁN	CONTRATO	LOCALIDAD TLALTECAHUACÁN	250	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN PRIMERA CERRADA DE CIRCUITO SAN FRANCISCO, MUNIC	CONTRATO	LOCALIDAD SAN FRANCISCO	250	IR	493,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,396.85
02	02	01	01	02	01	260101	12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PEDREGAL SUR, LOCALIDAD DE TLALTECAHUACÁN	CONTRATO	LOCALIDAD TLALTECAHUACÁN	350	IR	1,726,670.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,670.42
02	02	01	01	02	03	150101	18	CONSTRUCCION DE CAMELLÓN AVENIDA AZTECA, LOCALIDAD OCOPULCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Contrato	OCOPULCO	450	IR	535,005.33	535,005.33	535,005.33	100.00	0.00	535,005.33	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	160101	17	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN AVENIDA AZTECA, LOCALIDAD OCOPULCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Contrato	OCOPULCO	450	IR	1,559,311.03	1,559,311.03	1,559,311.03	100.00	0.00	1,559,311.03	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	260101	14	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN AVENIDA AZTECA, LOCALIDAD OCOPULCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD OCOPULCO	4,308	IR	0.00	-2,094,316.36	0.00	0.00	-2,094,316.36	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	150101	16	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES Y ALUMBRADO PÚBLICO	MIXTA	VARIAS COMUNIDADES	750	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	150101	4	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVENIDA AZTECAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+450, LOCALIDAD OCOPULCO, M	CONTRATO	LOCALIDAD OCOPULCO	4,308	IR	1,362,737.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,737.02	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	150101	5	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD AZTECA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y ANTIGUO CAMINO A TEOTIHUACÁN, LOCALIDA	CONTRATO	LOCALIDADES OCOPULCO Y SAN LUCAS	4,308	LP	4,831,840.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831,840.06	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	150101	7	ARCO DE BIENVENIDA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CÁRCAMO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD SAN JUAN	1,250	LP	5,352,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848,170.00	90.58	503,952.88
02	02	01	01	03	02	260101	13	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE AZTLÁN ENTRE INDEPENDENCIA E HIDALGO, LOCALIDAD TEPE	CONTRATO	LOCALIDAD TEPETITLÁN	500	IR	707,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,046.31
02	02	01	01	04	01	260101	9	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD SAN JUAN	3,500	IR	2,565,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,663.60
02	02	01	01	04	02	150101	19	REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PALACIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	Contrato	BARRIO SAN JUAN	1,500	IR	749,994.67	749,994.67	573,569.64	76.48	176,425.03	573,569.64	76.48	176,425.03
02	02	03	01	02	05	250102	1	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL LA MEDIANÍA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD COL. GUADALUPE	750	IR	1,505,104.94	1,505,104.94	1,505,104.94	100.00	0.00	1,505,104.94	100.00	0.00
03	03	05	02	01	01	260101	10	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA AZTECA, LOCALIDAD OCOPULCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD OCOPULCO	4,308	IR	1,874,908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,908.02
Total													23,763,801.13	2,292,099.61	4,172,990.94	182.06	-1,880,891.33	15,678,735.78	109.63	8,085,065.35

LIC. GONZALO BOJORGES CONDE

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. EN C. KILBERTO N. JIMENEZ AYALA

TESORERÍA
TESORERO

PIC. SINUHE VICTOR CERVANTES VELAZQUEZ

PROYECTISTA