


MUNICIPIO DE CHIAUTLA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	02	150101	15	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	MIXTA	VARIAS COMUNIDADES	750	AD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	01	03	01	01	02	150101	6	EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD SANTA CATARINA	750	IR	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00
02	01	03	01	01	02	250102	2	EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD SAN FRANCISCO	750	IR	2,290,170.62	1,145,085.31	0.00	0.00	1,145,085.31	0.00	0.00	2,290,170.62
02	02	01	01	02	01	160101	8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PEDREGAL NORTE, LOCALIDAD DE TLALTECAHUACÁN	CONTRATO	LOCALIDAD TLALTECAHUACÁN	250	IR	1,559,311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,311.03
02	02	01	01	02	01	260101	11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN PRIMERA CERRADA DE CIRCUITO SAN FRANCISCO, MUNIC	CONTRATO	LOCALIDAD SAN FRANCISCO	250	IR	493,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,396.85
02	02	01	01	02	01	260101	12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PEDREGAL SUR, LOCALIDAD DE TLALTECAHUACÁN	CONTRATO	LOCALIDAD TLALTECAHUACÁN	350	IR	1,726,670.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,670.42
02	02	01	01	02	03	260101	14	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN AVENIDA AZTECA, LOCALIDAD OCOPULCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD OCOPULCO	4,308	IR	2,094,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,316.36
02	02	01	01	03	02	150101	16	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PÚBLICO	MIXTA	VARIAS COMUNIDADES	750	AD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	03	02	150101	4	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVENIDA AZTECAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+450, LOCALIDAD OCOPULCO, M	CONTRATO	LOCALIDAD OCOPULCO	4,308	IR	1,363,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,248.67
02	02	01	01	03	02	150101	5	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD AZTECA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y ANTIGUO CAMINO A TEOTIHUACÁN, LOCALIDA	CONTRATO	LOCALIDADES OCOPULCO Y SAN LUCAS	4,308	LP	4,832,733.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,733.71
02	02	01	01	03	02	150101	7	ARCO DE BIENVENIDA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CÁRCAMO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD SAN JUAN	1,250	LP	5,352,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352,122.88
02	02	01	01	03	02	260101	13	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE AZTLAN ENTRE INDEPENDENCIA E HIDALGO, LOCALIDAD TEPE	CONTRATO	LOCALIDAD TEPETITLÁN	500	IR	707,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,046.31
02	02	01	01	04	01	260101	9	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD SAN JUAN	3,500	IR	2,565,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,663.60
02	02	03	01	02	05	250102	1	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL LA MEDIANA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD COL. GUADALUPE	750	IR	1,404,044.57	702,022.28	0.00	0.00	702,022.28	0.00	0.00	1,404,044.57
03	03	05	02	01	01	260101	10	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA AZTECA, LOCALIDAD OCOPULCO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	LOCALIDAD OCOPULCO	4,308	IR	1,874,908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,908.02
Total													28,548,633.04	3,132,107.59	0.00	0.00	3,132,107.59	0.00	0.00	28,548,633.04

LEC. GONZALO BOJORGES CONDE

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L. EN C. FILIBERTO W. JIMENEZ AYALA

TESORERO

TESORERÍA

PIC. SINUHÉ VICTOR CERVANTES VELÁZQUEZ

PROYECTISTA